

SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym
od 28 sierpnia 2025 r. do 2 października 2025 r.

W minionym okresie międzysesyjnym realizowane były następujące ważniejsze przedsięwzięcia:

1. Zakończono prace związane z **budową świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie**. Wykonawcą prac była Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi. Prace prowadzone były od 20 sierpnia 2024 r. Koszt robót budowlanych wyniósł 3 190 331,23 zł brutto. Gmina Pasłęk na to zadanie uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.450.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 6 PGR. W ramach zadania wykonano budynek z funkcją świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP. łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 245,08 m², w tym: sala o pow. 87,60 m², pomieszczenia kuchenne i przynależne do świetlicy – 59,91 m², garaż OSP – 71,41 m² oraz pomieszczenia przynależne do OSP – 26,16 m². Budynek został wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości o poj. 10 m³, elektryczną, wentylacyjną (w tym wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła), centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilane z gruntowej pompy ciepła, z czterema sondami pionowymi. Na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne. Obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie od 1.09.2025 r.
2. W dniu 4 września 2025 r. zakończono zadanie pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk**” realizowane w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zadanie obejmowało odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z 22 posesji położonych na terenie Gminy Pasłęk stanowiących własność osób fizycznych. Z terenu nieruchomości objętych zadaniem usunięto i unieszkodliwiono 40,41 ton eternitu. Prace zostały wykonane przez firmę ECO-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu przy ul. Dworcowej 9, wybraną w trybie zapytania ofertowego na podstawie najniższej ceny. Koszt zadania wyniósł 29.095,20 zł z czego 80% tj. kwota w wysokości 23.276,16 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie a 20% tj. 5.819,04 zł to środki własne z budżetu Gminy Pasłęk. Dzięki środkom własnym oraz pozyskanym przez Gminę z ww. Funduszu właściciele nieruchomości objęci zadaniem otrzymali dotację w formie pokrycia 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego odpadu. Jest to już XIII edycja zadania polegającego na usuwaniu azbestu realizowanego przez Gminę z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2011 r. samorząd Pasłęka udzielił dotacji na usunięcie azbestu 237 właścicielom nieruchomości. Masa zutylizowanych płyt eternitowych to ponad 650 ton, a łączny koszt wyniósł 356 706,21 zł, z czego kwota w wysokości 76 123,31 zł to środki własne Gminy, a 280 573,90 zł - to łączna kwota dotacji przyznanych Gminie Pasłęk ze środków ww. Funduszy.

3. Zakończone zostały prace kolejnego etapu związanego z **budową alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Augustyna Steffena w Pasłęku**. Alejki wykonano w sektorach H i N oraz w części sektorów M i O. Koszt robót wyniósł 193.191,49 zł. Wykonawcą robót była firma: Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Katarzyna Stankiewicz z Elbląga. Uzyskana w ramach przeprowadzonego przetargu bardzo korzystna oferta cenowa umożliwiła wykonanie części kolejnego odcinka alejki łączącej sektor O z sektorem S. Do całkowitego połączenia ww. sektorów pozostało ułożenie 78 m² powierzchni alejek. Dlatego w programie dzisiejszej Sesji uwzględniony został wniosek o zwiększenie dotacji celowej o kwotę 32 000 zł na wykonanie alejki łączącej ww. sektory. Dokończenie tego odcinka jest niezbędne zarówno ze względów estetycznych, jak i użytkowych. Pełne połączenie sektorów O i S umożliwi prawidłowe wytyczenie kolejnych miejsc grzebalnych, a także zapewni wygodny i bezpieczny dostęp komunikacyjny.
4. Trwa **modernizacja placu dworcowego w Pasłęku**, realizowana przez firmę Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z Gronowa Górnego. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy wynosi **7 538 623,87 zł**. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy nawierzchni, nawierzchni drogowych, chodników, separatora oraz połączenia nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej z siecią kanalizacji deszczowej miejskiej.

W celu wykonania ostatniego odcinka sieci kanalizacji deszczowej będącego kolektorem zbierającym wody opadowe z całego Placu Dworcowego z włączeniem do gminnego kolektora w ul. Westerplatte wykonawca robót zmuszony jest do wykonania przejścia pod ul. Westerplatte. W związku z brakiem odpowiedniej ilości miejsca po obu stronach ulicy oraz kolidujące uzbrojenie terenu nie ma technicznej możliwości wykonania ww. rurociągu metodą bezwykopową. W związku z powyższym zaplanowano wykonanie rzeczonego przejścia wykopem otwartym. W trosce o bezpieczeństwo kierowców jak i pracowników firmy wykonującej zadanie, ul. Westerplatte zostanie wyłączona z ruchu w miejscu prowadzenia robót. Na czas prowadzenia prac wprowadzony zostanie objazd do przez ul. Dworcową. Czas trwania ww. robót zaplanowano na okres 3 dni roboczych poczynając od 14.10.2025 r.

Zakończono prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w parku przy placu dworcowym w Pasłęku. Wykonawcą robót była specjalistyczna firma: Dendroserwis Robert Porębný z Kwidzyna. Koszt robót wyniósł 51 321,60 zł. Pierwotnie planowano

wycinkę 29 drzew oraz pielęgnację 15 drzew. W trakcie prac przygotowawczych, w wyniku przeprowadzenia dodatkowych badań ustalono, że dwie topole włoskie mogą zostać poddane zabiegom pielęgnacyjnym poprzez cięcia sanitarne, co może je uchronić przed koniecznością wycinki. Dlatego wycinka objęła 27 drzew. Zmianie uległa także ilość drzew przeznaczonych do pielęgnacji. Do początkowo planowanych 15 drzew zaliczono ww. dwie topole. Specjaliści z firmy Dendroserwis w trakcie prowadzonych robót na wysokości stwierdzili konieczność dokonania zabiegów pielęgnacyjnych poprzez cięcia sanitarne obejmujące dodatkowe 10 drzew. Wykonanie niezbędnych robót związanych z pielęgnacją ww. 10 drzew umożliwiła bardzo korzystna oferta cenowa uzyskana w ramach postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy tych robót. W sumie ww. cięcia pielęgnacyjne objęły 27 drzew. Należy nadmienić, że przedmiotowy drzewostan znajdujący się w parku przy dworcu w Pasłęku, w tym pozostawione topole będzie nadal poddany obserwacji w celu uniknięcia niepożądanych zdarzeń. Jednocześnie, w ramach sprostowania informacji zamieszczonej w lokalnym serwisie internetowym, pragnę wyjaśnić, iż podczas prac związanych z rewitalizacją ww. Parku przy dworcu PKP zaistniała bezwzględna konieczność usunięcia drzew, które obumarły, a ich stan zdrowotny stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Decyzja o złożeniu wniosku do Starosty Elbląskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew została podjęta po szczegółowej analizie i przeprowadzeniu oględzin w terenie. Zgoda na wycinkę ww. drzew została wyrażona w formie decyzji administracyjnych Starosty Elbląskiego, który w treści swoich decyzji potwierdził, iż wycinka jest uzasadniona, ponieważ drzewa są w złym stanie fitosanitarnym (susze w koronach, ubytki w korowinie, zaburzona statyka, wysięki, oznaki chorobowe), a część z nich całkowicie obumarała. Zagrożenie ze strony drzew będących w takim stanie zdrowotnym jest realne, zwłaszcza w przypadku wystąpienia silnego wiatru, gdyż wówczas drzewa narażone są na złamania i wywrócenia. Pragnę Państwa zapewnić, iż przedmiotowa wycinka, która była podyktowana względami bezpieczeństwa, zostanie zrekompensowana nasadzeniami zastępczymi z gatunków rodzimych. W parku przy dworcu zaplanowano nasadzenia 20 drzew liściastych. Dodatkowo zrealizowane zostaną nasadzenia uzupełniające w ilości 34 drzew na terenie należącym do Gminy Pasłęk. Ponadto warto przy tej okazji wspomnieć, że w Parku Ekologicznym Zakrzewo II posadzonych zostanie 360 młodych drzew miododajnych. Co do prac pielęgnacyjnych 27 drzew, pragnę poinformować, iż odbyły się one z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Cięcia w koronach drzew zostały przeprowadzone w sposób najmniej szkodzący drzewom. Prace te miały na celu usunięcie suszu oraz ogólną poprawę kondycji drzew. Mając na uwadze powyższe, proszę o zrozumienie podejmowanych przez nas działań, które przede wszystkim zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa w parku, w którym po zakończeniu inwestycji zyskamy przestrzeń bezpieczną i przyjazną mieszkańcom oraz przyszłym pokoleniom. Zapewniam, że nadrzędną wartością naszych działań jest dobro miasta i jego mieszkańców.

5. Prowadzone są prace budowlane w ramach zadania pn. **„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Surowe, gmina Pasłęk, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy miejscowościami Surowe – Rogajny”**. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o. o.. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 3 687 000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa w dniu 31.10.2025 r. Na realizację inwestycji pasłęcki samorząd uzyskał dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztu netto zadania. Roboty budowlane zostały dofinansowane kwotą 2.997.560,97 zł, a nadzór inwestorski – kwotą 36 400,00 zł. W ramach zadania przebudowywana jest kanalizacja sanitarna w miejscowości Surowe. Aktualnie zakończono wykonanie wszystkich odcinków kanalizacji. Wykonane zostały wszystkie przepompownie ścieków. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe.
6. W związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu **dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny**, ofertę na jej wykonanie złożyło Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Zadanie realizowane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. in-haus). Zgodnie z ofertą PUWK koszt dokumentacji wyniesie 150.000 zł. Dokumentacja zostanie przygotowana w terminie do 30.06.2026 r.
7. W ramach zadania dotyczącego opracowania dokumentacji na **„Przebudowę dróg gminnych ulic Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku”** uzyskano decyzję Starosty Elbląskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma CORCAD z Pasłęka. Wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji wyniosło 236 450,00 zł. Projekt dokumentacji obejmuje:
 - 1) przebudowę oraz budowę dróg gminnych - ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku o łącznej długości około 999 m, wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych,
 - 2) budowę kanału technologicznego w ciągu ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza, wraz z nawiązaniem do istniejącego kanału w ulicy Mickiewicza i Kościuszki,
 - 3) przebudowę oświetlenia,
 - 4) projekt monitoringu wraz z zasilaniem stałym we wskazanych lokalizacjach.
8. Prowadzone są prace projektowe w ramach zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych: ulic Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku”**. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma CORCAD z Pasłęka. Wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji wynosi 273.660,00 zł. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ustalono do dnia 30.11.2025 r. Zakres dokumentacji obejmuje:
 - 1) budowę oraz przebudowę dróg gminnych – ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków

i Widokowa o łącznej długości około 1 700 m, wraz z budową oraz przebudową infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz oświetlenia drogowego,
2) budowę kanału technologicznego na całej długości projektowanego odcinka.

9. Wykonawca zadania pn.: **„Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka”** firma Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z siedzibą w Gronowie Górnym, zgłosiła w dniu 26.09.2025 roku zakończenie prac na powyższym zadaniu. Wysokość przyznanej parafii pw. św. Józefa dotacji na remont wynosi 1 305 500,00 zł. Środki własne Gminy Pasłęk stanowią 2% wartości dotacji, tj. 26 110,00 zł, natomiast pozostałe 98%, tj. 1.279.390,00 zł, zostanie sfinansowane ze środków promesy przyznanej Gminie Pasłęk w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Pasłęku”**.

- W zakresie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku – dokumentację wykonuje firma: Pracownia Projektowa J&J Spółka z o.o. z Puław. Wartość umowy wynosi 47.232,00 zł. Dokumentacja projektowa uzyskała akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu. Obecnie do Starostwa Powiatowego w Elblągu zostanie przedłożone zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
- W zakresie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku - dokumentację wykonuje firma Magdalena Ochrymowicz San – Projekt z Krakowa. Wartość umowy wynosi 88.560,00 zł. Dokumentacja projektowa została przedłożona do Starosty Elbląskiego celem uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
- W zakresie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku - dokumentację wykonała firma: Pracownia Projektowa J&J Spółka z o.o. z Puław. Wartość umowy wyniosła 54.858,00 zł. W dniu 23.06.2025 r. gmina uzyskała zgodę od Starosty Elbląskiego na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont budynku szkoły.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Gmina Pasłęk złożyła trzy wnioski na poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3. W chwili obecnej wnioski przeszły ocenę formalną i są na kolejnych etapach oceny. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie nastąpi w przeciągu najbliższych miesięcy.

11. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla zadania pn. **„Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)”**. Wykonawcą dokumentacji jest firma CORCAD z Pasłęka, na podstawie umowy z dnia 13.02.2025 r. Wartość umowy wynosi 147.600,00 zł. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31.12.2025 r. W ramach zadania zaprojektowany zostanie ciąg pieszy, tarasy widokowe, podesty wyniesione w rejonie Bramy Młyńskiej i Bramy Wysokiej oraz inne elementy małej architektury, miejsca nawiązujące do historycznego charakteru miasta, miejsca rekreacyjne do wypoczynku oraz strefy z dedykowaną roślinnością. Całość ciągu pieszego zostanie wyposażona w specjalne oświetlenie oraz pełny system monitoringu. Wzdłuż trasy zaplanowano instalację nowych ławek, koszy na śmieci oraz częściowo barierek zabezpieczających.
12. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)”**. Wykonawcą jest firma NEOX Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość umowy wynosi 83 947,50 zł. Termin realizacji określono na 28 listopada 2025 r. Projekt obejmuje ok. 450 m drogi oraz infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, energetyczną, telekomunikacyjną, oświetleniową oraz kanał technologiczny – zgodnie z wymaganiami właścicieli sieci. W trakcie analizowania przez Gminę Pasłęk propozycji projektu zagospodarowania terenu, przedstawionego przez projektanta, Urząd Miejski wskazał na konieczność wykonania odpowiednich analiz geotechnicznych i geologicznych, mających na celu ocenę stateczności skarpy. Ponadto zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej w celu oceny stanu technicznego muru.
13. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)”**. Wykonawcą dokumentacji jest firma CORCAD Sp. z o.o. z Pasłęka. Wartość umowy wynosi 49 200,00 zł, a termin realizacji został wyznaczony do dnia 28 listopada 2025 r. Projekt dotyczy odcinka drogi o długości około 100 metrów, wraz z budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury technicznej obejmującej: sieć wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, energetyczną, telekomunikacyjną, oświetleniową oraz kanał technologiczny – zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli poszczególnych sieci.
14. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: **„Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku – dokumentacja”**. Wykonawcą dokumentacji jest firma NEOX sp. z o.o. z siedzibą w Wałach Piastowskich k. Gdańska. Koszt dokumentacji wyniesie 108 486.00 zł brutto. Termin realizacji wyznaczono na dzień 28.11.2025 r. Dokumentacja obejmuje odcinek długości ok. 1 200 m dróg oraz budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury technicznej: sieci wod-kan., kanalizacji

deszczowej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego. Projektowana dokumentacja przewiduje realizację inwestycji w 4 etapach.

Etapowanie dokumentacji (przedmiary i kosztorysy):

1. Etap I: ul. Dębowa.
2. Etap II: ul. Brzozowa.
3. Etap III: ul. Wiśniowa.
4. Etap IV: ul. Parkowa i Leśna.

15. Rozpoczął się kolejny etap prac na drodze powiatowej nr 1154N Robity–Łukszty.

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”. Zakres robót obejmuje odcinek od drogi wojewódzkiej nr 505 do końca miejscowości Robity. **Od dnia 2 października 2025 r. odcinek ten będzie całkowicie nieprzejezdny. Wykonawca wyznaczył objazd przez miejscowość Stegny. Prace będą prowadzone w godzinach 7:00–17:00.** Remont obejmuje frezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy asfaltowej. Koszt realizacji obecnego etapu wynosi 590 tys. zł i finansowany jest wspólnie przez powiat i gminę Pasłęk(dotacja gminy w wysokości 250 tys. zł). Do Urzędu Miejski w Pasłęku wpłynęło pismo Powiatu Elbląskiego z prośbą o złożenie przez Gminę Pasłęk deklaracji udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację remontu ostatniego odcinka ww. drogi. Szacunkowy koszt zadania wyniesie 2.041.497,36 zł, w tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.429.048,15 zł. Wnioskowana wartość dotacji wynosi 306.224,60 zł.

16. Prowadzone są prace projektowe w ramach zadania pn. „CANAL VELO – budowa

spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”. Wykonawcą prac projektowych jest Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w miejscowości Mokre, na podstawie umowy z dnia 18 kwietnia 2025 r. Wartość umowy wynosi 400 000,00 zł brutto. W dniu 8.09.2025r. zakończone zostało postępowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone jest postępowanie w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Przypominamy, że zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ponad 5 km na terenie Gminy Pasłęk. Trasa ścieżki będzie biegła wzdłuż Kanału Elbląskiego i zostanie zlokalizowana możliwie jak najbliżej kanału. Wykonane zostanie oznakowanie drogi rowerowej CANAL VELO na odcinku ok. 20 km na terenie Gminy Pasłęk oraz oznakowanie drogowskazami typu R i E atrakcji turystycznych Gminy PASŁĘK ok. 20 sztuk. Projekt realizowany jest jako część wspólnego, dużego przedsięwzięcia Związku Gmin

i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, w którym każda z gmin realizuje zadanie na swoim terenie. W projekcie udział biorą 3 powiaty, 3 miasta oraz 12 gmin tj.: Powiat Elbląski, Powiat Ostródzki, Powiat Iławski, Miasto Elbląg, Miasto Ostróda, Miasto Iława, Gmina Elbląg, Gmina Rychliki, Gmina Pasłęk, Gmina Małdyty, Gmina Miłomłyn, Gmina Morąg, Gmina Ostróda, Gmina Iława, Gmina Zalewo, Gmina Markusy, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Dzierzgoń.

17. W dniu 12 sierpnia br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przy zadaniu pn. **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku”**. W wyznaczonym terminie do 27 sierpnia 2025 r. wpłynęły 4 oferty. Ceny ofert wyniosły od najniższej **7 185 799,15** zł brutto, kolejne 7 966 183,80 zł, 9 859 411,19 zł do najwyższej **10 910 788,80** zł. W wyniku procedury oceny ofert i kwalifikacji wykonawców pod kątem spełnienia wymagań określonych w SWZ, oferta z najniższą ceną została odrzucona. Oferent w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów. W związku z powyższym dokonano wyboru firmy KB Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Dużym k. Iławy, za cenę 7 966 183,80 zł brutto. Obecnie trwa procedura wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu. Złożone zostały 3 oferty, których ceny wynoszą 86 499,75 zł, 136 284,00 zł i 174 900,00 zł. Przypomnę, że zadanie obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zapleczem sanitarnym i łącznikiem. Powierzchnia zabudowy nowego obiektu wyniesie 1 186,92 m², przy czym powierzchnia użytkowa samej hali wyniesie 916,90 m². Gmina Pasłęk uzyskała potwierdzenie, że zadanie zostało ujęte na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Rekomendowana kwota dofinansowania to 1 200 000,00 zł. Zgodnie z przyjętym mechanizmem wsparcia, zadanie to zostało również wskazane do uzyskania pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1 200 000,00 zł. Dofinansowanie przewidziane jest na rok 2026. Jest mi miło poinformować, wspólny wniosek Burmistrza, Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Pasłęku o dofinansowanie złożony do władz Powiatu Elbląskiego uzyskał akceptację. Starosta Powiatu Elbląskiego przekazał informację, że wspólnie z Zarządem Powiatu pozytywnie zarekomendowali powyższą inwestycję do dofinansowania z budżetu powiatu łączną kwotą 1.000.000 zł w latach 2026-2027. (po 500 tys. każdego roku)

18. W trakcie realizacji robót budowlanych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku w ramach zadania pn. **„Klub Malucha w Pasłęku”**, wykonawca robót firma KB Sp. z o.o., Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wnieśli szereg pytań do dokumentacji projektowej oraz wykazali konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o szczegółowe rysunki i przekroje. Dodatkowo wykazany został zakres robót dodatkowych, które są konieczne do wykonania. Części tych robót nie można było określić na etapie projektowania,

a ich ujawnienie wynikało z postępujących prac rozbiórkowych, a część nie została ujęta w przemiarze robót.

Zakres robót dodatkowych obejmuje:

- prace związane z przebudową i zabezpieczeniem kanału, w którym umieszczona jest instalacja centralnego ogrzewania w budynku – kanał odkryty po zdjęciu posadzek,
- prac związanych z wykonaniem warstw pod planowanymi posadzkami, w tym izolacji termicznej,
- prac związanych ze skuciem tynków na wszystkich sufitach w związku z niewystarczającą grubością istniejącego tynku na ułożenie instalacji elektrycznej.

W chwili obecnej rozstrzygamy również kwestie związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na prąd wynikającym z nowego zakresu technologii w kuchni. W dniu 26 września w związku z oświadczeniem firmy KB – wykonawcy robót o odstąpieniu od robót z uwagi na niewystarczające odpowiedzi udzielone przez Projektanta dokumentacji, w zakresie kluczowych rozwiązań technicznych w projekcie, wystąpiliśmy z wezwaniem do firmy PRIMCAD – autora projektu, o pilne uzupełnienie dokumentacji do dnia 30 września 2025r. W odpowiedzi na ww. wezwanie autor projektu poinformował, że „kompletne i ostateczne stanowisko projektanta wraz z ewentualnymi rysunkami uzupełniającymi” zostanie nam przekazane do dnia 7 października 2025 r. W celu podtrzymania i zapewnienia ciągłości prac remontowych, w dniu wczorajszym spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy KB i uzgodniliśmy zakres prac dodatkowych zaakceptowanych przez Wykonawcę, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

19. W dniu 24 września 2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na rozbudowę Drogi Wojewódzkiej 527 w zakresie **budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk – Krosno**. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowo -Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Mokre k. Grudziądza. Koszt dokumentacji wyniesie 176 505,00 zł brutto, termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 10.12.2026 r. Dokumentacja projektowa dotyczy budowy drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od znaku D-43 w Krośnie do ronda przy ul. Zamkowa w Pasłęku, długość przedmiotowego odcinka to 4083 m. W ramach zadania projektant wykona inwentaryzację istniejących urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie realizowanego zadania. W ramach planowanego przedsięwzięcia zaprojektowane zostanie oświetlenie uliczne w obrębie miasta Pasłęka i miejscowości Krosno, oświetlenie przejazdów dla rowerów/przejść dla pieszych, budowa lub przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz innych elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją, budowa kanału technologicznego na całym odcinku drogi rowerowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego(BRD). Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków, dojścia

do bram i furtek oraz zjazdu do posesji, które winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych. Wytyczne do projektu zostały uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Dokumentacja zgodnie z podpisanym porozumieniem zostanie przekazana do ZDW.

20. Rozpoczęto realizację zadania pn. **„Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I”**. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku Spółka z o.o. W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ponad 980 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku 625 m, sieć burzową grawitacyjną na odcinku 327 m, sieć wodociągową o długości 684 m oraz przepompownię ścieków i przepompownię wód opadowych. Koszt zadania zgodnie z podpisaną w dniu 21.08.2025 r. umową wynosi 3.111.900,00 zł. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 28.08.2025 r. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 30.09.2026 r.

21. W związku z realizacją zadania polegającego na **wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku:**

1. ul. Strażacka – ul. Dolna,

2. Budynek 24A i 24 przy ul. A. Steffena do przepompowni ul. Dolna,

skierowane zostało zaproszenie do złożenia oferty przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Zadanie realizowane jest w trybie zamówienie z wolnej ręki (tzw. in-haus). PUWK złożyło ofertę na kwotę 295.000 zł. Na dzień 6.10.2025 zaplanowano spotkanie w sprawie negocjacji warunków umowy. Opracowanie dokumentacji zaplanowano w terminie do 30.06.2026r.

22. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą - m. Pasłek- ulica Polna od km 0+000 do km 0+830”**. Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2025 r.

Zadanie związane jest z budową drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, budową chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową istniejących przepustów, zjazdów indywidualnych i publicznych, budową odwodnienia, przebudową kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, budową kanału technologicznego oraz przebudową oświetlenia na odcinku km 0+000 do km 0+830 ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Ogrodową. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 053 771,00 zł. Termin zakończenia zadania przewiduje się do 30.09.2026r.

23. Na Zaprośzenie do składania ofert w sprawie **opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn – Sałkowice** w dniu 1 października 2025r. wpłynęły 2 oferty. Ceny ofert wynoszą 107.994 zł oraz 159.900 zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu przebudowy drogi gminnej publicznej nr 108010N na odcinku od skrzyżowania z gminną drogą publiczną nr 108056N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1173N, obejmującym działkę nr 77 obręb Sałkowice oraz działkę nr 82 obręb Nowy Cieszyn. Całkowita długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi ok. 2500 m.

24. W dniu 26.08.2025 do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały złożone przez gminę Pasłęk 4 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica wraz z infrastrukturą - m. Pasłęk - ulica Polna od km 0+000 do km 0+830”. Wartość całkowita zadania to 7 452 080 zł. W dniu 19.09.2025 przedłożono informację o rezygnacji z wniosku w związku z faktem realizacji tożsamego wniosku z listy z 2025 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym”. Wartość całkowita zadania to 955 051 zł.

- „Budowa ulicy Kopernika w Pasłęku”. Wartość całkowita zadania to 2 335 077 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych”. Wartość całkowita zadania to 13 848 844 zł.

25. Realizacja zadań wyłonionych do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 znajduje się na następującym etapie:

- **Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11.** Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowo-Budowlane Consilio Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku w terminie do 31 lipca 2025 r. Uzyskała wymaganą zgodę Starostwa Powiatowego w Elblągu. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 7.995,00 zł. W dniu 5 września 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, z terminem składania ofert do dnia 12 września 2025 r. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. W dniu 17 września 2025 r. opublikowano kolejne postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert do dnia 24 września 2025 r. Postępowanie to również unieważniono z uwagi na brak ofert. W związku z powyższym w dniu 01.10.2025 pocztą elektroniczną wysłano zaproszenia do złożenia oferty w powyższym postępowaniu do 8 oferentów z terminem na złożenie oferty do 6.10.2025 roku. Termin realizacji zadania został określony do dnia 10 grudnia 2025 r.

- **Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku dz. Nr 135/1 i 135/2.**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Oyster Studio Piotr Hoffman z siedzibą w Gdańsku w terminie do 30 czerwca 2025 roku. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 8.650,00 zł. W dniu 18 lipca 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, z terminem składania ofert do dnia 6 sierpnia 2025 r. Postępowanie unieważniono, ponieważ złożona oferta na kwotę 177.303,68 zł, spełniająca wymagania określone w dokumentacji projektowej, przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. Pozostałe oferty nie spełniały wymagań formalnych określonych w zaproszeniu do składania ofert. W dniu 18 września 2025 r. ogłoszono II postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert do dnia 25 września 2025 r. Termin realizacji zadania określono do dnia 10 grudnia 2025 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty kwotę 75.546,60 zł, 118.649,80zł oraz 144.282,11 zł. Obecnie oferty poddawane są ocenie.

- **Multifunkcyjne boisko sportowe w Drulitach dz. Nr 3/16.**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowo-Budowlane Consilio Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku w terminie do 31 lipca 2025 r. oraz uzyskała wymaganą zgodę Starostwa Powiatowego w Elblągu. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 7.995,00 zł. W dniu 28 sierpnia 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, z terminem składania ofert do dnia 4 września 2025 r. W ramach postępowania złożono trzy oferty, z których każda przekroczyła środki zabezpieczone na realizację zadania. W związku z powyższym postępowanie unieważniono. W dniu 5 września 2025 r. opublikowano kolejne postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert do dnia 17 września 2025 r. w którym wpłynęły dwie oferty:

- Elsik Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie – 196.800,00 zł,
- Bullait Andrzej Ciuchta z siedzibą w Elblągu – 193.934,10 zł.

Z uwagi na fakt, że obie oferty przekroczyły kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, postępowanie zostało unieważnione. W związku z powyższym w dniu 01.10.2025 pocztą elektroniczną wysłano zaproszenia do złożenia oferty w powyższym postępowaniu do 14 oferentów z terminem na złożenie oferty do 6.10.2025 r.

- **Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej.**

W dniu 24 września 2025 r. dokonano protokolarnego odbioru robót dotyczących zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Budowa Placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej”. Zadanie realizowane zostało w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną w 2023 roku przez firmę Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. Wykonawcą robót budowlanych była firma Józef Kozłowski z siedzibą w Tychowie. Koszt robót wyniósł 71.832,00 zł.

- **Remont drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. Nr 331/41.** Dokumentacja projektowa została przygotowana przez firmę Projekty Drogowe Nadzory mgr inż. Agnieszka Morawiak z siedzibą w Braniewie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9.840,00 zł. W dniu 25.08.2025 r. na Platformie Zamówień Publicznych opublikowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. W dniu 05-09-2025r. zostały otworzone oferty na realizację zadania. Wpłynęły cztery oferty najtańsza za kwotę 66 183,68 złożona przez firmę Firma Usługowa Renata Barszcz z Morąga, kolejna na kwotę 76 511,73 przez firmę PHU Jurkop Jerzy Kozińczak z Pasłęka, następna kwota 85 821,10 zł. przez firmę PHU Dawid Szelga z Susza i ostanía na kwotę 94 670,51 zł przez firmę Usługi Brukarskie S.C. M. Stankiewicz, K. Stankiewicz z Elbląga. W wyniku oceny została wybrana w dniu 08.09.2025r oferta złożona przez Firmę Usługową Renata Barszcz z Morąga. W dniu 29.09.2025 r. firma poinformowała, że rezygnuje z podpisania umowy. Jako przyczynę podając braki kadrowe. W związku z powyższym dokonano wyboru kolejnej oferty złożonej przez firmę PHU Jurkop Jerzy Kozińczak z Pasłęka na kwotę 76 511,73 zł brutto, z którą w dniu 1.10.2025 r. podpisano umowę.

26. Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku Pasłęk – Rzędy**”. Inwestycja **realizowana przez** Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i podróżujących na tym odcinku drogi. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o. W ramach inwestycji powstaje około 1 km ścieżki rowerowej, stanowiącej kontynuację istniejącej trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3.891.995,10 zł brutto.

27. Zgodnie z otrzymanymi informacjami z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, na terenie Gminy Pasłęk planowane są prace remontowe polegające na **wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych w ciągu dróg wojewódzkich.**

Zakres planowanych robót obejmuje:

- drogę wojewódzką nr 505 – ul. Kraszewskiego oraz drogę wojewódzką nr 513 – ul. Sprzymierzonych w Pasłęku (łącznie 337 m),
- drogę wojewódzką nr 527 – ul. Kopernika w Pasłęku (372 m),
- drogę wojewódzką nr 527 na odcinku Rogajny – Surowe (1,9 km).

Prace te przyczynią się do poprawy jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu na wskazanych odcinkach.

28. Zakończono rozmowy ze spółką Energa Oświetlenie w sprawie **rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pasłęk.** Rozbudowa ta zostanie zrealizowana na podstawie podpisanego aneksu do umowy kompleksowej. Uzgodnienia obejmują budowę nowych punktów oświetleniowych w miejscowościach: Kronin, Marianka, Surowe, Gołębki, Gulbity, Rogajny, Sałkowice, Łukszty, Robity, Anglity, Aniołowo,

Zielonka Pasłęcka, Borzynowo, Dawidy, Drulity, Krosno, Gibity, Bądy, Awajki, Leszczyna, Kwitajny, a także na terenie miasta Pasłek przy ulicach: Sprzymierzonych, Zwycięstwa, Andersa, Ostry Róg oraz Spółdzielczej. W ramach planowanych działań przewiduje się wykonanie około 80 nowych punktów oświetleniowych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Gminy Pasłek. Ponadto, w ramach wspomnianego aneksu oraz na podstawie wniosków mieszkańców i radnych, planowana jest dalsza rozbudowa sieci oświetleniowej w następujących lokalizacjach: ul. Cicha, ul. Dworcowa oraz łącznik ul. Drzymały i Ogrodowej.

29. W nawiązaniu do informacji z poprzedniej sesji dotyczącej projektu **„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłek”** w ramach którego na terenie Pasłęka powstaną:

- Radarowe wyświetlacze prędkości zasilane energią słoneczną za pomocą paneli fotowoltaicznych w ilości 5
- Oznakowanie poziome w postaci kolorystycznych oznaczeń przejść dla pieszych w ilości 10,
- Oznakowanie poziome w postaci tzw. „kocich oczek”, czyli elementów odblaskowych montowanych w jezdni wzdłuż krawędzi przejść dla pieszych 10,
- Miejski monitoring wizyjny – 1,

informuję, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym powyższego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę: ROADI Sp. z o.o., z Gdańska. Złożona oferta spełniła wszystkie założone w SWZ wymagania. Termin realizacji zadania wyznaczono do 31.10.2025 r. Wartość umowy wynosi 35 670,00 zł.

30. Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy na **rozbudowę i modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance**. W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę obejmującego: zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę pomieszczeń po byłym sklepie GS „Sch” na potrzeby remizy OSP w Mariance, umożliwiające rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy robót. Przypomnę, że zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 40 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 28 listopada 2025 r. Modernizacja obiektu ma nie tylko poprawić warunki funkcjonowania OSP w Mariance, ale również zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców całej okolicy.

31. W dniu 10.09.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie PFU (programu funkcjonalno-użytkowego) dla inwestycji pn. „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Surowe” z firmą WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Koszt opracowania PFU wynosi 14.760,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.10.2025 r. Gmina Pasłek przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna. Termin naboru wniosków planowany jest od 10.11.2025 r. do 28.11.2025 r.

32. W dniu 28.08.2025 r. Rada Miejska w Pasłęku, na wniosek Burmistrza Pasłęka, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok (uchwała Nr IX/67/25). Budżet Obywatelski na 2026 rok stanowić będzie kwota 500.000,00 zł, w tym 312 000 zł zostanie przeznaczone na projekty na terenie miasta i 188 000 zł na projekty na terenach wiejskich. Harmonogram konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Pasłęk w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu gminy Pasłęk na rok 2026:

- **Od 25.09.2025 r. do 08.10.2025 r.** w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku składanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pasłęk na rok 2026.
- **Od 09.10.2025 r. do 17.10.2025 r.** Ocena zgłoszonych projektów w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, rozpatrzenie przez Burmistrza Pasłęka odwołań od decyzji ww. Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Pasłęka listy projektów do konsultacji.
- **Od 27.10.2025 r. do ostatniego dnia przed pierwszym dniem głosowania.** Podanie przez Burmistrza Pasłęka do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia, informacji o możliwości dopisania się do rejestru uprawnionych do udziału w konsultacjach z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, przez osoby będące mieszkańcami Miasta i Gminy Pasłęk niemające zameldowania na terenie tej gminy, co najmniej 7 dni przed datą pierwszego dnia głosowania.
- **Od 06.11.2025 r. do 21.11.2025 r.** Głosowanie drogą elektroniczną oraz tradycyjnie za pomocą kart do głosowania.
- **Od 22.11.2025 r. do 04.12.2025 r.** Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pasłęk na rok 2026.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Pasłęk na 2026 rok znajdują się na stronie internetowej UM w Pasłęku pod adresem: paslek.pl, zakładka: STREFA MIESZKAŃCA - Budżet Obywatelski oraz na stronie: paslek.budzetobywatelski.pl.

33. Miło nam poinformować, że z dniem 8 sierpnia 2025 roku zostało oficjalnie powołane do życia nowe **Koło Gospodyń Wiejskich w Mariance pn. „Mariańskie Ogrody”**. Obecnie organizacja liczy 37 członków. Na czele Koła stanęła Pani Alicja Przewoźniczuk, która objęła funkcję prezesa. Utworzenie KGW w Mariance „Mariańskie Ogrody” to kolejny krok w kierunku wzmacniania wspólnoty wiejskiej oraz promowania inicjatyw oddolnych w naszym regionie. Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom nowo utworzonego Koła oraz życzymy wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów i przedsięwzięć. **Jest to już 5 Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie gminy Pasłęk.**

34. W dniu 30 sierpnia 2025 r. w Paśtęku odbyła się kolejna już edycja **Jarmarku św. Bartłomieja**. Przybyli goście mogli obejrzeć pokazy rycerskie, inscenizację oblężenia miasta oraz warsztaty dawnych rzemiosł prowadzone przez Bractwo Rycerskie Konwent Świętego Piotra z Olsztynka. Dla wszystkich odwiedzających przygotowano jarmark produktów regionalnych, stoiska z rękodziełem oraz stanowisko łucznicze. Organizatorami wydarzenia byli: Paśtęckie Centrum Kultury i Aktywności, Urząd Miejski w Paśtęku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska". Współorganizator: Parafia św. Józefa w Paśtęku.

35. Z dniem 1 września 2025 r. **nowy rok szkolny 2025/2026**, w placówkach edukacyjnych dla których organizatorem jest gmina Paśtęk, rozpoczęło 2.130 uczniów i wychowanków. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 534 wychowanków, a do szkół podstawowych 1.596 uczniów.

Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Paśtęku – 470 uczniów, 125 wychowanków
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Paśtęku – 371 uczniów, 96 wychowanków
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. m. jra Henryka Sucharskiego w Paśtęku – 547 uczniów, 3 wychowanków
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach – 78 uczniów, 11 wychowanków
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Paśtęckiej – 133 uczniów, 18 wychowanków
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Paśtęku – 151 wychowanków
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Paśtęku – 130 wychowanków

36. W dniu 22 sierpnia 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Paśtęku Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Burmistrza Paśtęka, przeprowadziła 3 egzaminy dla nauczycielek ubiegających się o **stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego**, tj.:

- 1) **Marty Tyżlik** – nauczycielki wychowania przedszkolnego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Paśtęku,
- 2) **Anny Zarzeki** – nauczycielki wychowania przedszkolnego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Paśtęku,
- 3) **Joanny Nowak** – nauczycielki współorganizującej, zatrudnionej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Paśtęckiej,

Wszystkie trzy Panie nauczycielki spełniły stawiane przed nimi wymagania i uzyskały akceptację Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

37. W dniu 6 września 2025 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku odbyły się **zawody jeździeckie XV Luisiana Derby** pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pasłęka oraz Starosty Elbląskiego.
38. W dniu 7 września 2025 roku w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej odbyły się **Dożynki Gminne** zorganizowane przez Parafię św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, Urząd Miejski w Pasłęku oraz Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności. Uroczystości rozpoczęła odpustowa i dziękczynna Msza Święta za tegoroczne plony, po której uczestnicy przeszli z kościoła na plac przy plebanii. Pochód poprowadziła Orkiestra Dęta Parafialna pod batutą kapelmistrza Andrzeja Krasińskiego. Następnie uroczystości przeniosły się na plac parafialny, gdzie uczestnicy dożynek mieli okazję posmakować regionalnych i lokalnych przysmaków. Funkcję starostów dożynek pełnili państwo Anna i Wojciech Jasek z Łukszt. Swoje stoiska wystawiły poszczególne sołectwa oraz różne organizacje i instytucje. Na dzieci czekały liczne gry, zabawy i atrakcje.
39. W dniu 8 września 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się **robocze spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu Panem Robertem Dróbką**. Udział w spotkaniu wzięł również Pan Zbigniew Zajul, Kierownik Obwodu Drogowego w Elblągu. Głównym tematem spotkania była realizowana obecnie inwestycja związana z budową nowego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pasłęk–Rzędy. Władze miasta przedstawiły także informacje o działaniach podejmowanych w celu wyłonienia projektanta dla ciągu pieszo-rowerowego Pasłęk–Krosno. Projekt ten ma istotne znaczenie zarówno dla rozwoju infrastruktury rowerowej, jak i promocji turystyki aktywnej na terenie gminy Pasłęk oraz całego regionu. Docelowo trasa ma połączyć Pasłęk z Kanałem Elbląskim. Przedstawiciele ZDW poinformowali o zaplanowanych remontach nawierzchni dróg wojewódzkich. W trakcie spotkania władze miasta podkreśliły potrzebę modernizacji newralgicznych skrzyżowań, w tym budowy ronda w rejonie sklepu Lidl (skrzyżowanie ul. Ogrodowa – Kopernika – Spacerowa). Ustalono, że pasłęcki samorząd w 2026 r. udzieli pomocy w przygotowaniu dokumentacji projektowej pod warunkiem, że realizacji inwestycji w kolejnych latach podejmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich. Podczas spotkania zwrócono także uwagę na potrzebę dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Józefa Piłsudskiego oraz dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Sprzymierzonych. Ponadto przedstawiciele ZDW poinformowali, że nadal trwają prace nad projektem nowego łącznika drogowego ul. Sprzymierzonych (w ciągu DW 513) z ul. Wojska Polskiego (w ciągu DW 527). Wybrana w przetargu firma jest odpowiedzialna za opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przedstawiciele ZDW zadeklarowali gotowość do dalszej współpracy z samorządem Pasłęka, zapowiadając analizę możliwości realizacji najpilniejszych zadań w ramach przyszłych planów inwestycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego.

40. W dniu 10 września 2025 r. odbyło się w Pasłęku **spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Robertem Turlejem**, poświęcone realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych w gminie Pasłęk. Podczas rozmów omówiono m.in. postęp modernizacji placu dworcowego w Pasłęku, gdzie trwają prace przy alejkach, nawierzchni i oświetleniu. Ponadto poruszono temat przebudowy dworca kolejowego w Pasłęku, gdzie docelowo ma się mieścić Centrum Usług Społecznych. Zaprezentowano również postęp prac przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk–Rzędy. Dokonano także przeglądu prac budowlanych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku związanych z utworzeniem Klubu Malucha. Kolejnym tematem była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku. Spotkanie potwierdziło dobrą współpracę samorządu Pasłęka z władzami województwa oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój lokalnej infrastruktury.

41. W dniu 17 września 2025 roku został podpisany **akt notarialny z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa**, na mocy którego gmina przejęła działkę nr 10/52, obręb geodezyjny Robity, o powierzchni 2,8969 ha z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego. KOWR reprezentowała Pani dyrektor Iwona Żendarska. Podpisanie aktu notarialnego kończy kilkuletnie starania o pozyskanie terenu, który pozwoli rozwiązać problem zbliżającego się wyczerpania miejsc na obecnym cmentarzu i zapewni mieszkańcom godne warunki pochówku na kolejne lata. Przekazana działka o powierzchni blisko 2,9 ha umożliwi etapowe zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad dokumentacją projektową. Warto podkreślić, że to już kolejne przekazanie nieruchomości przez KOWR na rzecz Gminy Pasłęk. Dotychczasowa współpraca zaowocowała pozyskaniem kilku terenów niezbędnych do realizacji ważnych inwestycji. Przekazanie działki pod cmentarz to dowód na dobrą i konstruktywną współpracę KOWR -u z pasłęckim samorządem, dzięki której możliwe jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

42. W dniu 19 września 2025 r. siedzibie Zarządu Zlewni w Elblągu odbyło się **spotkanie z Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich** oraz przedstawicielami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. W rozmowach uczestniczyli również inspektor zlewni Pan Władysław Murmyło oraz komendant Straży Miejskiej w Pasłęku Pan Patryk Kwieciński. Tematem spotkania były powodzie, do których doszło w miejscowości Stegny po wylaniu rzeki Elszki w dniach 3 sierpnia i 16 września br. W dniu 22 września 2025 roku rozpoczęto intensywne **prace związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem brzegów rzeki Elszki** oraz usuwaniem zakrzaczeń utrudniających swobodny przepływ wody. Wspólne działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Gminy Pasłęk mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Pasłęka i okolic oraz ograniczenie ryzyka kolejnych podtopień, które w ostatnim czasie

stawały się poważnym zagrożeniem. Wspólne ustalenia zakładają nie tylko bieżące działania porządkowe, ale także przygotowanie planu inwestycyjnego, który pozwoli skutecznie minimalizować ryzyko powodzi i podtopień w przyszłości.

43. W dniu 21 września 2025 roku na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku odbyły się **Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie**, jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu rolniczym regionu, które co roku gromadzi rolników, mieszkańców i gości z całego województwa. Gminę Pasłęk reprezentowało Sołectwo Krosno, które wzięło udział w konkursie wieńców dożynkowych. Dzięki zaangażowaniu i pracy mieszkańców sołectwo zdobyło wyróżnienie oraz podziękowania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Radosława Króla. Podczas wydarzenia przedstawiciele sołectwa mieli również wyjątkową okazję do spotkania i rozmowy z Ministrem Rolnictwa. W dożynkach wzięła udział 8-osobowa delegacja z Krosna.

44. W dniach 27–28 września w Pasłęku odbyły się **XV Warsztaty Muzyki Liturgicznej pod hasłem „Christus spes mea et nostra” – „Chrystus nadzieja moja i nasza”**. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod patronatem Burmistrza Pasłęka, Biskupa Elbląskiego, oraz Starosty Elbląskiego. Tematyka warsztatów nawiązywała do nadziei płynącej z trwającego Roku Świętego 2025. Podczas zajęć opracowywano utwory na chór mieszany i orkiestrę kameralną Capella Sancti Nicolai. Zajęcia prowadzili: mgr Eliza Kaczmarczyk, mgr Julia Kaczmarczyk (Elbląg), mgr Krzysztof Dziemidzik (Gdańsk), mgr Jacek Matukiewicz (Pasłęk) oraz ks. dr hab. Piotr Towarek (Elbląg). Warsztaty zakończyła uroczysta Msza Święta, która odbyła się w niedzielę, 28 września 2025 roku w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku pod przewodnictwem biskupa elbląskiego. Nabożeństwo transmitowała TVP Polonia.

Niniejsze sprawozdanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce „Sesje Rady Miejskiej w Pasłęku”.

Burmistrz Pasłęka
mgr inż. Elżbieta Wasiuk